

# PRIORITETNI ZADATAK - BLOK NA MREŽI 1. DECEMBRA



Prvog jula službeno je započeta realizacija ugovorenog kapitalnog remonta bloka B2 TE Kostolac. Svi partneri, članovi konzorcijuma za konsalting i inženjering su na gradilištu, bolje reći u elektrani, gde su startovali prema detaljno razrađenim planovima koji su urađeni u skladu sa zahtevom Elektroprivrede Srbije da prvog decembra blok bude spreman da se uključi u elektromrežu i ispuni svoju ulogu u elektroenergetskom bilansu.

Ugovoreni posao obuhvata pet posebnih celina, "paketa" radova. To su: pomoćno turbinsko postrojenje, kotlovsko postrojenje, parovodi i cevovodi, elektro-filtersko postrojenje i elektroenergetska postrojenja. Sanacija kotlovskog postrojenja predstavlja najobimniji i najkompleksniji zadatak. Menja se cevni sistem kotla, termička izolacija i ozid kotla, kao i remont i modernizacija pomoćne opreme.

Prema planiranoj dinamici i postavljenom cilju - uključenje bloka B2 u elektroenergetski sistem 2. decembra, prioritetni radovi iz četiri paketa radova moraju se do tada završiti. Ostali radovi po ovim paketima, kao i paket koji se odnosi na elektro-filtersko postrojenje biće realizovani u narednoj godini. Osim šest domaćih firmi, članica konzorcijuma, za proizvodnju i montažu biće angažovana još 22 isporučioaca iz zemlje i inostranstva.

Do kraja avgusta ugovorene su sve isporuke za prioritetne radove. U naredna dva meseca zaključice se i ugovori za opremu čija proizvodnja traje duže i koja treba da stigne na gradilište u martu i aprilu, a biće ugrađena kad blok bude ponovo zaustavljen, što se očekuje početkom aprila 2011.

To je zapravo drugi korak, ili faza u izvršenju ovog kompleksnog posla koja će biti realizovana naredne godine. Zamenom postojećeg elektro-filterskog postrojenja novim, savremene konstrukcije i tehnologije ostvariće se prvenstveno ekološki efekti: emisija čestica u atmosferu manja od 50 miligrama po kubnom metru, kako propisuju i naši i evropski standardi.

U sklopu modernizacije kotla obuhvaćena su nova tehnička rešenja za pojedine delove kotlovskog postrojenja, određene rekonstrukcije cevnog sistema kotla, ugradnja vodenih duvača gara u ložište, kao i sistema za nadgledanje plamena u ložištu i rešetki za dogorevanje.



Obim i kompleksnost radova, kao i veliki broj učesnika zahteva detaljno i precizno planiranje i koordinaciju svih aktivnosti. S obzirom da Energoprojekt kao lider konzorcijuma ima najveću odgovornost za kvalitet i rokove, znatno vreme i energiju ulaže upravo na koordinaciji aktivnosti kako partnera u konzorcijumu tako i brojnih podizvođača i isporučilaca. U cilju praćenja i kontrole svih "operacija" stručni timovi Entela i Opreme ponedeljkom održavaju radne sastanke.

Sa konzorcijalnim partnerima i investitorom organizuju su slični sastanci na gradilištu, svakog utorka, i tom prilikom se sagledava tok realizacije u protekloj nedelji, planiraju aktivnosti za sledeću i dogovaraju mere za otklanjanje uočenih problema ili zakašnjenja u realizaciji bilo kog od učesnika u projektu.



Sve članice Konzorcijuma su izuzetno motivisane da investitoru, Elektroprivredi Srbije u realizaciji ovog posla pruže vrhunsku uslugu. S obzirom na nove investicije, planirane u bližoj i daljoj budućnosti, sanaciju bloka B2 u Kostolcu shvataju kao preporuku za svoj budući angažman. Prva "repriza" mogla bi biti upravo kostolačka elektrana, gde se predviđa sanacija i bloka B1.